

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

▣ 개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명	지식산업센터 건립사업	담당자	미래성장과 이관용 (☎635-3961)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 중소기업의 안정적 기업 활동 공간 제공
- 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. ~ 2022. 11.
- 위 치 : 충청남도 천안시 서북구 불당동 650-3번지
- 규 모 : 부지 4,510㎡, 연면적 14,471㎡(지하1층, 지상6층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 34,352백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	34,352	9,498	11,179	13,675	
지방채	7,700		6,500	1,200	
국비	14,780	7,698	3,968	3,114	
시도비	10,372	300	711	9,361	
시군구비	0				
기타	1,500	1,500			

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- 2021. 3. : 공사 착공식
- 2021. 8. : 관급자재(철근) 수급 불량으로 공사일시 정지해제 후 공사 진행

향후계획

- 2022. 3. : 동절기 공사 일시정지(2022. 1. ~ 2022. 2.)해제 후 공사 진행
- 2022. 4. : 충남지식산업센터 관리·운영에 관한 조례 제정
- 2022. 10. : 충남지식산업센터 예비 준공검사
- 2022. 11. : 충남지식산업센터 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	청소년수련시설 건립 확충사업	담당자	여성가족정책관 이택승 (☎635-2045)
-----	-----------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 간 균형 있는 청소년 활동 공간 확충을 통한 지역불균형 해소
- 건전한 문화·여가 기회 제공을 통한 청소년의 삶의 질 향상
- 독창적이고 진취적인 청소년 문화 조성 및 건강한 시민사회 일원으로 육성

사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2025년
- 위 치 : 천안시·보령시·계룡시
- 규 모 : (천안)연면적 9,953m², (보령)연면적 958m², (계룡)연면적 3,561m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 49,825백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	49,825	7,067	11,486	7,211	24,061
지방채	2,900		2,900		
국비	1,500	1,500			
시도비	7,881	1,580	2,080	2,660	1,561
시군구비	37,544	3,987	6,506	4,551	22,500
기타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

시·군	천안시	보령시	계룡시
내용	'22. 5. : 설계용역 완료 '22. 6. : 계약심의회, 심사 완료	'21. 7~8. : 설계완료 및 착공 '22. 5. : 준공	'19. 10 : 부지매입 완료 '21. 11. : 실시설계 용역 완료

향후계획

시·군	천안시	보령시	계룡시
내용	'22. 10. : 착공 예정 '24. 5. : 준공 예정	'22. 9. : 실내 인테리어 공사	'22. 8. : 건립 및 인테리어 공사 '23. 9. : 개관

사업변경 내역

시·군	천안시	보령시	계룡시
내용	- 지하1층/지상5층 → 지하1층/지상4층 규모 변경 - 총사업비 295억 → 353억	- 지하 1층/ 지상 3층 → 지상 3층 규모 변경	- 총사업비 157억 → 178억

사업명	충남어린이 인성학습원 건립사업	담당자	출산보육정책과 이혁민 (☎635-4540)
-----	------------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 역사 문화자원과 우수한 자연환경을 갖추고 있는 내포지역에 자연생태 중심의 체험학습장을 마련하여 인성학습 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2022년(5년)
- 위 치 : 충청남도 예산군 삼교읍 홍예공원로 97
- 규 모 : 지상 2층(연면적 2,622㎡, 건축면적 1,898㎡) / 6개동*
 - * 1층 : 요리교실, 야외교실, 야외화장실 / 2층 : 지원놀이동, 그림책도서관, 인성동

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,000		12,923	2,366	
지방채	2,300		2,300		
국비	3,200		3,200		
시도비	18,100	9,711	6383	2,006	
시군구비					
기타	1,400		1,040	360	

추진상황(시설물 준공 후 실내공사 진행 중, 진도 : 90%)

- 지방재정 투자심사 승인 및 道 공유재산심의회 심의('16.9)
- 설계용역 준공('19.11.) / 건축허가('20.4.)
- 건축 공사 업체 선정 및 착공('20.7.) → 건축 공사 준공('21.10.)
- 실내 건축 공사 착공('21.10.)

향후계획

- 공모절차를 거쳐 운영기관 선정('22.3.)
- 실내 건축 공사 준공('22.6.) 및 시설 운영('22.7.~)

사업명	머드테마파크 조성사업	담당자	관광진흥과 최아영 (☎635-3890)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 보령시의 머드자원은 축제기간 외에는 자원의 활용도가 매우 저조하여 이를 극복할 수 있는 상설 체험 시설이 필요하고 2022년 보령해양머드엑스포 대비한 상설 보령머드테마파크 조성이 필요함

사업개요

- 기 간 : 2019~2022년(4년간)
- 위 치 : 보령시 신후동 2283-1 외 2필지 일원
- 규 모 : 머드테마파크 (지하1층/지상3층, A=7,741㎡)
- 머드체험시설, 대교육장, 소교육장, 전시실, 사무실 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	24,800	6,626	11,174	7,000	
지방채	2,900		2,900		
국비	400	400			
시도비	8,450	2,913	2,037	3,500	
시군구비	13,050	3,313	6,237	3,500	
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 06. 07. : 지방재정투자심사 완료
- 2019. 04. 29. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020. 09. 03. : 지방건설기술심의 완료
- 2020. 09. 24. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2020. 11. 17. : 사업계획변경 완료(충남도)
- 2020. 12. 28. : 사업 착공
- 2021. 4. ~ 6. : 가시설 흙막이 및 지하층 공사 완료
- 2021. 7. ~ 12. : 건축골조 및 외부 마감 완료

향후계획

- 2022. 6. : 공사 준공
- 2022. 8. : 사업비 정산 제출

사업변경 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총사업비	16,500 (국400 도7,850 시8,250)	24,800 (국400 도11,350 시13,050)	8,300	
사업내용	머드테마파크 조성 (지상 5층), A=5,634㎡	머드테마파크 조성 (지하1, 지상3), A= 7,741㎡	A=2,107㎡	사업계획 변경 완료 (2020. 11. 17.)

사업명	지방도 정비사업	담당자	도로철도항공과 김준운(☎635-4673)
-----	----------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 고속국도, 국도 등 상위도로와 연계성 강화를 위한 도로망 구축
- 주요 교통거점을 연결하는 편리하고 안전한 도로건설

사업개요

- 위 치 : 도내 지방도
- 사업기간 : 2017~2030(다년도 계속사업)
- 사업량 : 지방도 확·포장 18지구
- 사업비 : 51,134백만원(도비)
 - 2021년 당해 42,600백만원, 2020년 계속비이월 8,534백만원
- 주요내용 : 단절구간 연결, 시설기준 미달구간 개량, 인도설치 등 지방도 정비사업 추진

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 934,580백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	934,580	64,243	42,600	38,312	789,425
지방채	35,512	25,000	5,600	4,912	
국비					
시도비	899,068	39,243	37,000	33,400	789,425
시군구비					
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(예산 집행율 : 89.4%)

- 계속사업 지구에 우선 투자하여 조속한 사업마무리
 - (공정율) 규암~청남(90%), 대술~정안(53%), 오천우회(37%) 등
- 선 토지 보상 후 공사발주로 간접비 발생 억제
 - 실시설계 완료 후 토지협의 매수 및 수용재결 선 시행

향후계획

- 철저한 현장관리, 적극적인 보상 협의로 주민 불편 최소화
- 예산 범위 내에서 최적의 사업 추진, 이월 최소화 노력

사업명	재해위험지구 정비사업	담당자	자연재난과 소예산 (☎041-635-3253)
-----	-------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 침수·붕괴·유실·해일 위험 등의 자연재해로 발생하는 각종 위험요인을 체계적으로 개선·정비함으로써 도민의 생명과 재산 보호

사업개요

- 기 간 : '98년 ~ 계속
- 위 치 : 15개 시군, 170개 지구
- 내 용 : 하천정비, 제방축조, 배수펌프장 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,877,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,877,800	904,648	58,552	69,156	845,444
지방채	8,000	-	8,000	-	-
국비	938,900	452,324	29,276	34,578	422,722
시도비	461,450	232,017	783	17,289	211,361
시군구비	469,450	220,307	20,493	17,289	211,361
기타	-	-	-	-	-

추진상황('21년 기준 100%)

- 매년 연초 다음연도 사업계획을 담은 중기계획(5년)을 추가·변경수립하여 관리
→ '98년부터 인명피해 예방을 위해 행정안전부에서 지속적으로 추진

향후계획

- 계속(마무리)사업 지구 및 미정비 재해위험지구 선제적 발굴 및 중기계획 반영으로 차질 없는 정비와 재해위험요인 조기 해소 추진(계속)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	지방하천정비사업(금강권역)(도)	담당자	하천과 남정민 (☎635-2194)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방 중심 하천정비 실현으로 도민의 생명 및 재산보호
- 수자원, 하천, 환경, 도시 등 각종 여건 변화를 반영한 하천정비 사업 추진

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 계속(사업 지구별 계속 사업)
- 위 치 : 충남도내 15개 시군 491개소 지방하천

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 887,495백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	887,495	199,708	53,679	52,440	581,668
지방채	115,000	25,000	41,400	48,600	
국비	96,542	96,542			
시도비	675,953	78,166	12,279	3,840	581,668
시군구비					
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

* (2013년이전착수) 국비 60%, 지방비(도비) 40% 적용, (2014년 이후 착수) 국비 50%, 지방비(도비) 50% 적용

* (2020년 이후) 하천정비사업 지방이양(이양 재원+도비 100%)

추진상황('21년 기준 100%)

- 2016. 10. : 지방하천 정비종합계획수립(국토부)
- 2017. ~ : 종합계획에 따라 하천정비 사업 추진

향후계획

- 홍수 및 재난으로부터 도민의 생명 및 재산 보호

사업명	지방하천정비사업(금강권역) (시군자본)	담당자	하천과 남정민 (☎635-2194)
-----	--------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 기후변화에 대한 선제적인 대응과 사전 예방 중심 하천정비 실현으로 도민의 생명 및 재산보호
- 수자원, 하천, 환경, 도시 등 각종 여건 변화를 반영한 하천정비 사업 추진

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 계속(사업 지구별 계속 사업)
- 위 치 : 충남도내 15개 시군 491개소 지방하천

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 760,836백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	760,836	339,629	58,484	48,663	314,060
지방채	60,000	22,000	38,000		
국비	77,720	77,720			
시도비	417,360	180,577	1,013	31,631	204,139
시군구비	205,756	59,332	19,471	17,032	109,921
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

* (2013년이전착수) 국비 60%, 지방비(도비) 40% 적용, (2014년 이후 착수) 국비 50%, 지방비(도비) 50% 적용

* (2020년 이후) 하천정비사업 지방이양(이양 재원+도비 100%)

추진상황('21년 기준 100%)

- 2016. 10. : 지방하천 정비종합계획수립(국토부)
- 2017. ~ : 종합계획에 따라 하천정비 사업 추진

향후계획

- 홍수 및 재난으로부터 도민의 생명 및 재산 보호

사업명	국가지정문화재 보수정비사업	담당자	문화유산과 김민철 (☎635-3915)
-----	----------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 훼손되어 가는 도내 국가지정문화재(국보, 보물, 사적, 국가민속문화재, 천연기념물, 명승)의 원형유지를 위한 보수 및 복원정비

사업개요

- 기간 : 2021. 1. ~ 12. (단년도 계속사업)
- 위치 : 14개 시군(계룡 제외)
- 규모 : 발굴조사, 토지매입, 성곽 및 건물보수, 잡목제거 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 43,454백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	43,454		43,454		
지방채	5,000		5,000		
국비	30,360		30,360		
시도비	1,547		1,547		
시군구비	6,547		6,547		
기타	0		0		

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

<2021년 추진실적>

- 사업대상 : 14개시군, 168개소
- 사업비 : 43,454백만원(국비 30,360, 도비 6,547, 시군비 6,547)

- 2021. 2. ~12. : 시·군 설계도서 작성 및 설계승인 실시
- 2022. 2. ~ 3. : 각 시군 문화재별 해당 사업 준공 및 정산 완료

향후계획

- 2022. 12. : 2021년 이월사업 시공현장 점검 및 전문가 평가 실시

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	농어촌 생활용수 개발사업	담당자	물관리정책과 강동훈(☎4480)
-----	---------------	-----	-------------------

사업목적 및 필요성

- 상수도가 미 보급된 농어촌지역에 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 주민 보건 위생 향상 및 삶의 질 개선
- 상수도 보급률이 전국(99.4%)대비 현저하게 낮아(98.2%) 하위권에 머물러 있는 실정으로 도 워스트(worst)지표로 관리되는 사업으로 지속적인 사업 투자 필요

사업개요

- 기 간 : '13년 ~ '22년(9개년)
- 위 치 : 15개 시군
- 규 모 : 배수지, 가압장, 송·배수관로 설치 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,150,629백만원(계속)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,150,629	492,380	95,405	93,339	469,505
지방채	158,500	78,000	80,500	-	-
국비	279,720	279,720	-	-	-
시도비	539,815	60,803	2,482	80,492	396,038
시군구비	172,594	73,857	12,423	12,847	73,467
기타	-	-	-	-	-

추진상황

- '94~'04까지 1단계 농어촌·도서지역 지방상수도 확충사업 추진 도내 46개소 923억 투자
- '05~'12까지 2단계 농어촌·도서지역 지방상수도 확충사업 추진 도내 57개소 3,171억 투자하여 면단위 상수도보급률 21.4%('04년) → 81.5%('12년) 향상
- '13 ~'22까지 15시군 125개소에 총사업비 1조1,506억원을 투자 농어촌지역 3단계 상수도 확충사업을 추진하던 중 '20년부터 지방이양 사업으로 결정 되어 도비로 추진

향후계획

- 기후변화로 인한 가뭄 등으로 지하수량의 저하 및 오염 등으로부터 안전한 물을 공급하여 도민의 물 복지 실현으로 삶의 질 향상에 기여

사업명	도시재생사업	담당자	건축도시과 이종성 (☎635-2824)
-----	--------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 새정부 국정과제인 도시재생 뉴딜사업은 지역 특성에 맞는 사업 추진으로 주거복지, 도시경쟁력 확보, 사회통합, 일자리 창출 등의 목표 실현

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2024. 12. (다년도 계속사업)
- 위 치 : 11개 시·군
- 내 역 : 도시재생 뉴딜사업 23개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 694,470백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	694,470	130,142	94,301	101,162	368,865
지방채	10,800		10,800		
국비	416,682	78,085	56,581	63,669	218,347
시도비	72,536	15,617	516	12,733	43,670
시군구비	194,452	36,440	26,404	24,760	106,848
기타					

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- '21. 1 ~ 12 : 도시재생 뉴딜사업 신규선정 및 보조금 교부 완료

향후계획

- ' 22. 8. ~ : 도시재생 뉴딜사업 지속 추진

사업변경 내역

- 해당없음